

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable
PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO				
1	INGENIERIA: PROYECTO INTEGRAL DE PEAJES	BUSCAR SUSTENTABILIDAD FINANCIERA DE LAS VIAS EN BASE AL COBRO DE PEAJES QUE PERMITA DAR EL MANTENIMIENTO A LAS MISMAS	Mantenimiento rutinario y preventivo ejecutado (54.25 Km) /Mantenimiento rutinario y preventivo proyectado (64.5 Km)	84.11%
2	INGENIERIA: PROYECTO MI CONTRIBUCION- MI VIA	MEJORAR LAS VIAS DE LA PROVINCIA CON EL APOORTE DE LOS USUARIOS	SUSPENDIDO	-
3	"MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE 2 PÚLG, DE LAS CALLES CENTRALES DE: COCHAPATA 2.6KM RAÑAS 1.0 KM Y ZHIÑA 1.0".	MEJORAR LAS VIAS DE LA PROVINCIA	Vías ejecutadas (4.60 Km) /vías planificadas (4.60)	100.0%
4	"MANTENIMIENTO VIAL DE VARIOS SITIOS CRÍTICOS EN LA CARRETERA CUENCA MOLLETURO-EL EMPALME"	MEJORAR LAS VIAS DE LA PROVINCIA	SUSPENDIDO	-
5	"ADQUISICIÓN DE BASE GRANULAR CLASE I TIPO B Y PIEDRA DE ESCOLLERA PARA MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO VIAL DE PROYECTOS A EJECUTARSE EN LA PROVINCIA DEL AZUAY"	MEJORAR LAS VIAS	Volumen de Material entregado (307m3) /volumen de Material planificado (422m3)	72.7%
6	"MEJORAMIENTO VIAL Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS ESTRATÉGICAS EN LA PARROQUIA SANTA ISABEL, CANTÓN SANTA ISABEL, PROVINCIA DEL AZUAY ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO EÓLICO MINAS DE HUASCACHACA"	MEJORAR LAS VIAS	Vías ejecutadas (1.68 Km) /vías planificadas (1.68Km)	100.0%
7	MEJORAMIENTO VIAL Y PAVIMENTACIÓN DE VIAS ESTRATÉGICAS EN LAS PARROQUIAS SAN SEBASTIAN DE YULUC Y SUMAYPAMBA, CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA – ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO EÓLICO MINAS DE HUASCACHACA	MEJORAR LAS VIAS	Vías ejecutadas (5.82 Km) /vías planificadas (6.77)	86.0%
8	"RECAPEO DE LA VÍA VIRGEN DE LA NUBE-LA MERCED, CANTON EL PAN ; MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE DEL BARRIO EL CISNE, PARROQUIA RICAURTE, CANTON CUENCA (PROGRAMA MI CONTRIBUCION, MI VIA ; MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LAS VIAS DE LA PROVINCIA DEL AZUAY (VIA AMALUZA, CANTON SEVILLA DE ORO; Y OCTAVIO CORDERO PALACIOS, CANTON CUENCA)"	MEJORAR LAS VIAS	Vías ejecutadas (4.79 Km) /vías planificadas (5.21 Km)	92.00%

No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable
PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO				
9	“Y” DE SAN JOSE DE RARANGA, EN UNA LONGITUD DE 2,4 Km A NIVEL DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO MEJORAMIENTO DE LA VÍA PICHACAY – SAN FRANCISCO DE MOSQUERA A NIVEL DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO EN UNA LONGITUD DE 2.45 KM.	MEJORAR LAS VIAS	Vías ejecutadas (4.12 Km) /vías planificadas (4.85Km)	85.0%
10	“MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR – ETAPA III”	MEJORAR LAS VIAS	Vías ejecutadas (2,96 Km) /vías planificadas (3.22 Km)	92.00%
11	“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADECUACIONES PARA LA REUBICACIÓN DE LA FERIA DE LA CIUDADELA LA KENNEDY”	MEJORAR LAS VIAS	Estaciones ejecutadas (5u)/Estaciones planificadas(5u)	100.0%
12	“MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DEL TRAMO DE LA VÍA VENTANILLAS-CEMENTERIO, DE LA PARROQUIA NULTI PRIMERA ETAPA “	MEJORAR LAS VIAS	Vías ejecutadas (0.48 Km) /vías planificadas (0.48 Km)	100.0%
13	Mejoramiento Vial a Nivel de Carpeta Asfáltica en 2 tramos de las vías céntricas de la parroquia El Cabo	MEJORAR LAS VIAS	Vías ejecutadas (0.58 Km) /vías planificadas (0.58 Km)	100.0%
14	MEJORAMIENTO DE LA VIA A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN LA VIA BELLAVITA - TIXAN DE LA PARROQUIA CHIQUINTAD DEL CANTON CUENCA	MEJORAR LAS VIAS	Vías ejecutadas (1.00 Km) /vías planificadas (1.00 Km)	100.0%
15	MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIMERO DE ENERO-BARRIO UNIDO-CAPILLA DE EL DESPACHO DE LA PARROQUIA EL VALLE DEL CANTÓN CUENCA	MEJORAR LAS VIAS	Vías ejecutadas (0.33 Km) /vías planificadas (1.50 Km)	22.47%
16	MEJORAMIENTO DE LA VIA PIZHIN – COMUNIDAD DE TEPAL CON CARPETA ASFALTICA PRIMERA ETAPA UBICADO EN LA PARROQUIA SANTA ANA	MEJORAR LAS VIAS	Vías ejecutadas (1.94Km) /vías planificadas (1.94 Km)	100.0%
17	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA VÍA SANTÍSIMA TRINIDAD PUNTA CORRAL FASE 2	MEJORAR LAS VIAS	Vías ejecutadas (0.26Km) /vías planificadas (1.20 Km)	22.1%

No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable
PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO				
18	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA EN LAS CALLES TILOS 1 – ENTRADA A LA UNIÓN ALTA ETAPA 1, MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE ENTRADA A HUIZHIL ETAPA 1 UBICADA EN LA PARROQUIA BAÑOS	MEJORAR LAS VIAS	Vías ejecutadas (0.03) /vías planificadas (1.16Km)	3.0%
19	“MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LAS CALLES SN DE LA ENTRADA ANDACOCCHA Y PERIFÉRICA 2023”	MEJORAR LAS VIAS	Vías ejecutadas (0.17) /vías planificadas (0.27Km)	64.0%
20	“MEJORAMIENTO A NIVEL DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMINOSO DE LA VÍA CALLASAY CHICO ZHORDAN, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1,1 KM UBICADA EN LA PARROQUIA MARIANO MORENO, CANTÓN GUALACEO, PROVINCIA DEL AZUAY”	MEJORAR LAS VIAS	Vías ejecutadas (0.07) /vías planificadas (1.05Km)	7.0%
21	“MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE LAS VÍAS: RICAURTE - LA RAYA, RICAURTE – BIBÍN; SANTA ANA – ZHIDMAD; CHORDELEG - PRINCIPAL (TRAMO 0+000 – 7+000); PAUTE – BULÁN – MATRAMA; BAGUANCHI-PACHA-UCUBAMBA; EL CISNE-PUNTA CORRAL; EL CALVARIO-LOS OLIVOS; ENTRADA A LLATCON (1+300 – 2+316) Y OBRAS ADICIONALES EN OTRAS VÍAS DE LA PROVINCIA DEL AZUAY”	MEJORAR LAS VIAS	Vías ejecutadas (1.12) /vías planificadas (56.27Km)	2.0%
22	PRODUCCION: VENTA DE ASFALTOS	GARANTIZAR UNA PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA Y ARIDOS CONSTANTE DE ALTA CALIDAD Y BAJO COSTO PARA LOS PROYECTOS VIALES	m3 de mezcla asfáltica producido (47.5m3 / mezcla asfáltica planificados (375 m3)	13%
23	PRODUCCION: VENTA DE ARIDOS	GARANTIZAR UNA PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA Y ARIDOS CONSTANTE DE ALTA CALIDAD Y BAJO COSTO PARA LOS PROYECTOS VIALES	m3 de aridos producido (0 m3) /m3 de aridos planificados (833 m3)	0.0%
PROCESOS DESCONCENTRADOS				
NIVEL DE APOYO / ASESORÍA				
LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)				Reporte del GPR
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			DD/MM/AAAA 31/08/2023	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			MENSUAL (AGOSTO 2023)	

No.	Descripción de la unidad	Objetivo de la unidad	Indicador	Meta cuantificable
PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):			GERENCIA TECNICA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):			ING. CHRISTIAN VALENCIA	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			vvalencia@asfaltarep.gob.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:			(07) 2885983 EXT. 104	